

2015 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Октябрь	01.10.15-27.10.15.	1.Капитальный ремонт замена кабельных	3	Выполнено.	Отключений абонентов не требуется.
2		01.10.15-30.10.15.	эпоксидных муфт на термоусаживаемые в ТП-523 РУ-10кВ, в	2	Выполнено.	
3		12.10.15-13.10.15.	ТП-524 РУ-10кВ, в ТП-525 РУ-10кВ.			
4		19.10.15-20.10.15.	2.Капитальный ремонт замена провода АС на провод СИП ТП-536 РУ-0,4кВ ВЛ № 53, ВЛ № 90.	1	Выполнено.	
5		21.10.15-23.10.15.	3.Капитальный ремонт оборудования ТП-525 РУ-10кВ монтаж системы АСТ.	1	Выполнено.	
			4. Капитальный ремонт оборудования РП-34 РУ-10кВ монтаж системы АСТ.			
			5. Капитальный ремонт оборудования ТП-580 РУ-10кВ монтаж системы АСТ.			