

2016 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Апрель	04.04.16-22.04.16.	1.Реконструкция ТП-501 РУ-10кВ замена оборудования 1,2 секции шин.	2	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется.
2		04.04.16-27.04.16.	2.Капитальный ремонт РП-37 РУ-10кВ замена реле РС-83.	13	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется.
3		08.04.16-11.04.16.	3.Капитальный ремонт ТП-516 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется.
4		28.04.16-29.04.16.	4.Капитальный ремонт ТП-507 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется.