2016 год

| № | Месяц | Дата ввода в ремонт | Наименование работ | Плановое | Статус | Плановые |
|-----|-------|---------------------|---|------------|------------|----------------------------|
| п/п | | и вывода из ремонта | (объекта) | количество | | отключения |
| 1 | Июнь | 24.06.16-27.06.16. | 1.Капитальный ремонт оборудования ТП-565 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. | 2 | Выполнено. | Отключение абонентов не |
| 2 | | 28.06.16-29.06.16. | 2.Капитальный ремонт оборудования РП-36 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. | 2 | Выполнено. | требуется. |