

2016 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Март	01.03.16-21.03.16.	1.Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-537.	1	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется
2		02.03.16.	2.Капитальный ремонт ТП-504 РУ-0,4кВ монтаж ВА.	1		
3		11.03.16.	3.Капитальный ремонт замена кабельных эпоксидных муфт в ТП-517 РУ-10кВ на термоусаживаемые.	1	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется
4		18.03.16-22.03.16.	4.Капитальный ремонт оборудования ТП-512 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется
5		23.03.16-24.03.16.	5.Капитальный ремонт оборудования ТП-515 РУ-10кВ,РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется
6		25.03.16-25.03.16.	6.Капитальный ремонт в РП-37 РУ-10кВ замена реле РС-83.	1	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется
					Выполнено.	Отключение абонентов не требуется