

2016 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Май	19.05.16-20.05.16.	1.Капитальный ремонт оборудования РП-37 РУ-10кВ.	1	Выполнено.	Отключение абонентов не требуется.
2		25.05.16-26.05.16.	2.Капитальный ремонт оборудования ТП-528 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	