УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Троицкая электросеть"
А.П.Воробьева

2020 год

АКТ
обследования РУ-6кВ ТП-533
от 23 ноября 2020г.

Диспетчерск.наимен.объекта **ТП-533**
(Напряжение,кВ) **6**
Место расположения **г. Троицк Комсомольский проезд (около д.3)**
Дата последнего ремонта
По состоянию на **23 ноября 2020г**

Инвентарн. номер	*Протяжен. (м)*	*Год ввода*	*Балансовая ст-ть*	*Остаточная ст-ть*	*В том числе, материалы и электрооборудование*				
					опоры (шт)	*кабель(марка)*	*РУ-6кВ*	*РУ-0,4кВ*	*тр-р кВА*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		1935					**КСО-3УМ**		

Перечень оборудования: В РУ-6кВ установлено следующее оборудование: камеры КСО-3УМ;

Обследованием установлено:
Характер повреждений
1. У всех выключателей нагрузки ВНП-10/400 выявлены следующие дефекты:
Расстояние между подвижными и неподвижными главными контактами в момент замыкания дугогасительного
контакта менее 4 мм (обгорание дугогасительного контакта);
Сильный люфт блокировок валов выключателя и заземляющих ножей;
Контакты, тяги, трущиеся поверхности и резьбовые соединения имеют механический износ.
2. Разъединители РВ имеют сильный износ всех подвижных контактов, металлизацию опорных изоляторов и многочис-
сленные оплавления ножей и неподвижных контактов.

Перечень работ по восстанорвлению (предлжения комиссии)	***Перечень материалов для ремонта***		
	Наименование (марка, тип)	*Ед.изм.*	*Кол-во*
1.Выполнить демонтаж камер КСО-3УМ	Камера КСО-3УМ	шт.	4
2. Выполнить монтаж камер КСО-393	Камера КСО-393	шт.	4

Примечания	**Замена камер КСО-3УМ на камеры КСО-393 с ВНАП-10/630 повысит надежность**
электроснабжения потребителей и безопасность обслуживания оборудования РУ-6кВ	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: ХАРАКТЕР РАБОТ ОТНОСИТСЯ К	**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**	**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**	**РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Председатель	**Гл.инженер**	**Е.В.Алексеев**
Члены комиссии:	**Старший мастер**	**А.Н. Чернышов**
	Старший диспетчер	**Н.А. Кашаев**
	Начальник ПТО	**Ж.В. Карнаухова**
	Бухгалтер I кат.	**Н.Р.Урмакер**